



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 909 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
Fuente de Financiamiento: PROAGUA URBANO (0071.0218.00.0110)
Presupuesto Autorizado: 47,185,200.00

Hoja: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 22/10/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones							
				Físico		Financiero																																			
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SD	03																																	METRO LINEAL	220.00						
2018	30	909	0001		COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE CUARTA ETAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25,000.00						
SD	03																																	METRO LINEAL	375.00						
2018	30	909	0002		COLECTOR PLUVIAL MONTES DE XALAPA SEGUNDA ETAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00						
SD	03																																	METRO LINEAL	500.00						
2018	30	909	0003		COLECTOR PLUVIAL COATZACOALCOS SEGUNDA ETAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25,000.00					
SD	03																																	METRO LINEAL	58.00						
2018	30	909	0004		COLECTOR PLUVIAL RIO MISANTLA SEGUNDA ETAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00					
SD	03																																	METRO LINEAL	350.00						
2018	30	909	0005		COLECTOR PLUVIAL MONTE EVEREST PRIMERA ETAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,000.00					
SD	03																																	METRO LINEAL	450.00						
2018	30	909	0006		ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COLONIAS DESARROLLO SOCIAL SAN BRUNO	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					2,800,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	700.00				
SD	03																																	METRO LINEAL	1,200.00						
2018	30	909	0007		RED DE ATARJEAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL Y DEPORTIVA EL CASTILLO SEGUNDA ETAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,750.00				
PA	01																																								
2018	30	909	0008		SUPERVISION TÉCNICA A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA PROAGUA-APAUUR	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	0.00					2,570,400.00	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70,450.00		
				TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO										94,370,400.00	47,185,200.00	47,185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JORGE GUERRERO
DIRECTOR
Nombre, firma y sello

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA
Nombre, firma y sello

ING. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA
Nombre, firma y sello

ING. LUIS GUERRERO GARCÍA
CONTRALOR
Nombre, firma y sello